

Breitbandprojekt

„Glasfaser für Klipphausen“

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf unserer Homepage www.klipphausen.de regelmäßig über den aktuellen Stand.

Aktuelle Maßnahmen:

Im Cluster Klipphausen und im Cluster Röhrsdorf realisiert die Arbeitsgemeinschaft Rhönmontage Fernmeldebau GmbH und Fernmelde-Montage Gotha GmbH den Breitbandausbau. Die Tiefbauarbeiten sind hier zu ca. 99 % abgeschlossen. Die Glasfasermontage ist hier zu 99 % abgeschlossen. Im Dezember 2021 begann das Einblasen des s.g. LWL-Kabels für die Hauptsignale und für die Hausanschlüsse. Danach werden die Hausübergabepunkte montiert und das Glasfaser aufgeschaltet.

Der Mitarbeiterstab der Firmen Fernmelde-Montage Gotha GmbH (FMG) und Rhönmontage Fernmeldebau GmbH haben eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstausweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Der Technikeinbau des Netzbetreibers Vodafone in den POP's Klipphausen und Röhrsdorf ist abgeschlossen.

Im Oktober 2022 wurden die Verteilerbereiche Röhrsdorf, Hühndorf und Sora an den Netzbetreiber übergeben werden. Die restlichen Verteilerbereiche sollen im November 2022 übergeben werden. Nach dieser Übergabe wird Vodafone kontinuierlich mit dem Ausbau im Haus und der Inbetriebnahme der Hausanschlüsse beginnen. Die Anschaltung der ersten Hausanschlüsse und die damit zusammenhängende Bereitstellung von Telefon- und Internetdiensten wird laut Aussage vom Netzbetreiber auf Grund interner Prozesse leider erst Anfang 2023 möglich sein. Wir werden Sie dazu im Amtsblatt und auf der Homepage informieren.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Die ARGE Rhönmontage Fernmeldebau GmbH/FMG übergibt den Verteilerbereich Hühndorf an die Gemeinde Klipphausen. Herr Klose und Herr Pforte führten als Vertreter der ARGE gemeinsam mit Herrn Greven von Seim & Partner und Herrn George von der Gemeinde Klipphausen die Übergabe durch. (v.l.n.r.)

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Die Verteilerbereiche Hühndorf, Sora und Röhrsdorf wurden an den Netzbetreiber übergeben. Herr Unger von Seim und Partner bereitet gemeinsam mit Herrn Lange, Herrn Doliwa und Frau Weger von Vodafone die Übergabe der POP's vor. (v.l.n.r.)

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Im Cluster Gewerbegebiet Klipphausen und im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau. Im GWG Klipphausen und in den Ortsteilen werden die Hausanschlüsse und die Trassen realisiert. In den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LWL-Kabel einzublasen und die Hausübergabepunkte zu installieren. Durchgeführt werden diese Arbeiten durch die Fa. Kellner Telecom GmbH und der Firma Junghans. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH und der Fa. Junghans haben eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstaussweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

Im Rahmen der Breitbandarbeiten wurden die Synergien genutzt und notwendige Trinkwasserleitungen mitverlegt. So z. Bsp. in Pinkowitz, Constappel, Groitzsch und Seeligstadt mit einer Gesamtlänge von 1,7 km. Zusätzlich wird das Projekt genutzt, um abgelegene Gebäude zu erschließen, die bisher auf Brunnenwasser angewiesen waren. Dazu zählen unter anderem Anschlüsse in Rothschönberg, Groitzsch, Kettewitz, Pegenau, Gauernitz und Wildberg.

In den Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt, Hausanschlüsse realisiert, Glasfaserkabel eingeblasen und APL´s installiert. Die Begehungen gestalten sich als sehr zeitaufwendig, auch durch coronabedingte Ausfälle. Es kann deshalb zu Verschiebungen gegenüber den Terminen in den Tabellen kommen. Haben Sie bitte dafür Verständnis.

Bauablaufpläne:

Cluster Klipphausen

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|----------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Klipphausen | Tiefbau Montage | März 2021 Januar 2022 | August 2022 September 2022 |
| Sora | Tiefbau Montage | Mai 2021 Januar 2022 | Oktober 2021 Mai 2022 |
| Lampersdorf | Tiefbau Montage | März 2021 Februar 2022 | Oktober 2021 Mai 2022 |
| Lotzen | Tiefbau Montage | Mai 2021 Februar 2022 | November 2021 Mai 2022 |
| Sachsdorf | Tiefbau Montage | März 2021 Januar 2022 | Juni 2021 Mai 2022 |
| Kleinschönberg | Tiefbau Montage | August 2021 April 2022 | Oktober 2021 August 2022 |

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

| | | | |
|-----------|--------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hühndorf | Tiefbau Montage | April 2021 Januar 2022 | Februar 2022 Mai 2022 |
| Weistropp | Tiefbau Montage | April 2021 Mai 2022 | August 2022 |

Cluster Röhrsdorf

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|--------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Röhrsdorf | Tiefbau Montage | März 2021 Dezember 2021 | Juni 2021 Juli 2022 |
| Ullendorf | Tiefbau Montage | März 2021 April 2022 | April 2022 Juli 2022 |
| Taubenheim | Tiefbau Montage | August 2021 Mai 2022 | Juli 2022 November 2022 |
| Riemsdorf | Tiefbau Montage | April 2021 Mai 2022 | Mai 2021 November 2022 |
| Kobitzsch | Tiefbau Montage | Mai 2021 April 2022 | Juni 2021 Juni 2022 |
| Naustadt | Tiefbau Montage | Juni 2021 April 2022 | Mai 2022 August 2022 |
| Scharfenberg | Tiefbau Montage | Juli 2021 Februar 2022 | Juni 2022 |
| Pegenau | Tiefbau Montage | November 2021 April 2022 | April 2022 Oktober 2022 |
| Reichenbach | Tiefbau Montage | Oktober 2021 April 2022 | November 2021 September 2022 |
| Batzdorf | Tiefbau Montage | September 2021 April 2022 | November 2021 August 2022 |
| Bockwen | Tiefbau Montage | November 2021 April 2022 | April 2022 September 2022 |
| Pinkowitz | Tiefbau Montage | April 2021 April 2022 | August 2021 August 2022 |
| Constappel | Tiefbau Montage | Juni 2021 Dezember 2021 | April 2022 Juli 2022 |
| Gauernitz | Tiefbau Montage | Oktober 2021 April 2022 | April 2022 August 2022 |
| Wildberg | Tiefbau Montage | Februar 2022 April 2022 | April 2022 Juli 2022 |

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Cluster Seeligstadt

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Seeligstadt | Ausbau Montage | September 2021 Februar 2022 | Mai 2022 September 2022 |
| Burkhardswalde | Ausbau Montage | Juni 2021 Januar 2022 | Juni 2022 |
| Schmiedewalde | Ausbau Montage | Mai 2021 Januar 2022 | Oktober 2021 September 2022 |
| Groitzsch | Ausbau Montage | August 2021 Dezember 2021 | Oktober 2021 |
| Tanneberg | Ausbau Montage | November 2021 Januar 2022 | April 2022 November 2022 |
| Perne | Ausbau Montage | Oktober 2021 Juli 2022 | September 2022 |
| Rothschönberg | Ausbau Montage | Oktober 2021 Januar 2022 | April 2022 |
| Munzig | Ausbau | April 2022 | |
| Miltitz | Ausbau | Oktober 2021 | |
| Weitzschen | Ausbau Montage | September 2021 Januar 2022 | Juli 2022 |
| Piskowitz | Ausbau Montage | Oktober 2021 Januar 2022 | Oktober 2022 |
| Sönitz | Ausbau Montage | November 2021 Januar 2022 | Oktober 2022 |
| Kettewitz | Ausbau Montage | April 2022 Juli 2022 | Juni 2022 |
| Roitzschen | Ausbau Montage | November 2021 Juli 2022 | |
| Robschütz | Ausbau | August 2021 | |
| Garsebach | Ausbau | April 2022 | |
| Semmelsberg | Ausbau | Mai 2022 | |
| Polenz | Ausbau | März 2022 | |
| Spittewitz | Ausbau Montage | März 2022 Mai 2022 | April 2022 Oktober 2022 |

Cluster GWG Klipphausen

| Ort | Status | Beginn | Ende |
|-----|--------|--------|------|
|-----|--------|--------|------|

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| GWG Klipphausen | Ausbau Montage | Mai 2021 März 2022 | März 2022 August 2022 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|

HA: Hausanschluss

Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

1. Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 444 059 3317 oder unter www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenverträge informiert Ihr jeweiliger Wunschanbieter.

Für Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an heiko.george@klipphausen.de.

2. Wo bekomme ich einen Gestattungsvertrag her, wenn meiner verloren gegangen ist?

Auf der Homepage der Gemeinde Klipphausen finden Sie einen Vordruck. Füllen Sie diesen aus, unterschreiben ihn und schicken ihn dann an die Gemeinde zurück, gern auch per E-Mail.

3. Muss ich mich selbst um meinen Hausanschluss kümmern?

Wenn Sie die notwendigen Genehmigungen, d.h. Rücksendung des unterzeichneten Gestattungsvertrages, der Gemeinde erteilt haben, müssen Sie sich nicht mehr kümmern. Die Erschließung inklusive der Errichtung des Hausanschlusses erfolgt dann durch die jeweilige Baufirma, d.h. Ihnen wird ein Leerrohr mit eingezogenem Glasfaserkabel und eine Anschlussdose im Hausanschlussraum installiert. **Die Festlegung des Leitungsweges durch Ihr Grundstück und in Ihr Gebäude erfolgt nach vorheriger Absprache mit Ihnen als Grundstückseigentümer.**

4. Wie tritt die Baufirma an mich heran?

In den Gestattungsverträgen haben Sie Ihre Kontaktdaten eingetragen. Diese wurden den Baufirmen übergeben, um mit jedem Grundstückseigentümer den Trassenverlauf festlegen zu können. Etwa 2 Wochen vor Baubeginn werden diese dazu mit Ihnen telefonisch, per E-Mail oder per Postwurfsendung in Kontakt treten. Nach Abschluss der Maßnahme werden die persönlichen Daten gelöscht.

5. Wie erfolgt die genaue Verlegung des Hausanschlusses?

Die Erschließung erfolgt in der Regel mit einem offenen Graben von 30cm Breite und 60cm Tiefe. Ist ein offener Graben nicht möglich, wird alternativ im Bohrverfahren oder mit einer Erdrakete gearbeitet. Das

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV



in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

passende Verfahren sowie die Wegeführung des Anschlusses werden zwischen Ihnen und der Baufirma im Vorfeld abgestimmt.

6. Das Leerrohr habe ich im Haus, wie geht es nun weiter?

Die Tiefbaufirma hat das Leerrohr bis in ihr Gebäude verlegt. In der nächsten Zeit kommen Glasfasermonteure, blasen die Glasfaserleitung mit Luftdruck ein und montieren den APL (Hausübergabepunkt). Falls dies bei ihnen noch nicht durchgeführt wurde, aber bei den Nachbarn schon, kann es sein, dass sie von einem anderen Abzweigschacht versorgt werden oder eine andere Glasfaserleitung entsprechend der Wohneinheiten bekommen.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Bundesförderung Breitband

Projekträger des BMDV



in Zusammenarbeit mit

VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“