

Breitbandprojekt

„Glasfaser für Klipphausen“

Der Breitbandausbau im Gemeindegebiet schreitet voran. Dazu informieren wir Sie hier und auf unserer Homepage www.klipphausen.de regelmäßig über den aktuellen Stand.

Aktuelle Maßnahmen:

Die Cluster Klipphausen, Röhrsdorf und das Gewerbegebiet Klipphausen wurden komplett an den Netzbetreiber Vodafone GmbH übergeben.

Mit Übergabe dieser Netzbereiche ist der physische Breitbandausbau durch die Gemeinde abgeschlossen. Nunmehr ist die Gemeinde beim Ausbau im Haus nicht mehr führend beteiligt und nicht mehr umfänglich zum zeitlichen Ablauf aussagekräftig. Der Betreiber Vodafone ist verantwortlich, diesen hausinternen Ausbau mit den Eigentümern zu koordinieren, Termine abzustimmen und den Ausbau durchzuführen. Die von Vodafone eingerichtete Hotlinenummer entnehmen Sie bitte der Rubrik „Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau“.

Der Netzbetreiber Vodafone informiert uns über den Beginn von Anschaltungen in den jeweiligen Ortsteilen. Dies werden wir im Amtsblatt und auf unserer Homepage veröffentlichen.

Im Cluster Seeligstadt realisiert die Arbeitsgemeinschaft Teichmann Bau GmbH und Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau GmbH den Breitbandausbau.

Die Tiefbauarbeiten sind bis auf die Ortsteile Polenz, Semmelsberg und Garsebach größtenteils abgeschlossen. Der Fokus liegt jetzt auf der Glasfasermontage, da geplant ist, die ersten Verteilerbereiche noch dieses Jahr an den Netzbetreiber Vodafone zu übergeben. Die internen Prozesse des Netzbetreibers nehmen 8-12 Wochen in Anspruch, sodass die ersten Aktivierungen im 1. Quartal 2024 erfolgen könnten.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“



Die Walkmühle in Garsebach wurde mittels Horizontalspülbohrung unterhalb der Bahnlinie mit Breitband, Trinkwasser und Strom neu erschlossen.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI|VDE|IT

TÜVRheinland®



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Im Ausbaubereich Seeligstadt werden die Hausanschlüsse und die Trassen realisiert. In den Ortsteilen, wo die Leerrohrverlegung abgeschlossen ist, wird begonnen, das s.g. LWL-Kabel einzublenden und die Hausübergabepunkte zu installieren. Durchgeführt werden diese Arbeiten durch die Fa. Kellner Telecom GmbH und der Fa. Junghans. Der Mitarbeiterstab der Fa. Kellner Telecom GmbH und der Fa. Junghans haben eine Bestätigung der Gemeinde und einen Dienstaussweis zur Legitimierung bei sich und werden diese nach Aufforderung vorzeigen.

In den Ortsteilen (siehe Tabellen) werden Vor-Ort-Begehungen durchgeführt, Hausanschlüsse realisiert, Glasfaserkabel eingeblasen, APL's installiert und die Innenhausverkabelung mit Aktivierung der Anschlüsse, welche einen Telefonvertrag abgeschlossen haben, ausgeführt.

Bauablaufpläne:

Cluster Klipphausen:

Ort	Status	Beginn
Klipphausen	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Sora	Hausverkabelung und Aktivierung	April 2023
Lampersdorf	Hausverkabelung und Aktivierung	Mai 2023
Lotzen	Hausverkabelung und Aktivierung	Mai 2023
Sachsdorf	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Kleinschönberg	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Hühndorf	Hausverkabelung und Aktivierung	März 2023
Weistropp	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023

Cluster Röhrsdorf:

Ort	Status	Beginn
Röhrsdorf	Hausverkabelung und Aktivierung	Juni 2023
Ullendorf	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Taubenheim	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Riemsdorf	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Kobitzsch	Hausverkabelung und Aktivierung	Oktober 2023
Naustadt	Hausverkabelung und Aktivierung	September 2023
Scharfenberg	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Pegenau	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Reichenbach	Hausverkabelung und Aktivierung	September 2023
Batzdorf	Hausverkabelung und Aktivierung	September 2023
Bockwen	Hausverkabelung und Aktivierung	Oktober 2023

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Pinkowitz	Hausverkabelung und Aktivierung	Oktober 2023
Constappel	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Gauernitz	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023
Wildberg	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023

Cluster Seeligstadt

Ort	Status	Beginn	Ende
Seeligstadt	Ausbau Montage	September 2021 Februar 2022	Mai 2022 September 2022
Burkhardswalde	Ausbau Montage	Juni 2021 Januar 2022	Juni 2022 April 2023
Burkhardswalde Upgrade	Ausbau Montage	Juni 2023 Oktober 2023	Oktober 2023 Dezember 2023
Schmiedewalde	Ausbau Montage	Mai 2021 Januar 2022	Oktober 2021 September 2022
Groitzsch	Ausbau Montage	August 2021 Dezember 2021	Oktober 2021 April 2023
Tanneberg	Ausbau Montage	November 2021 Januar 2022	April 2022 November 2022
Perne	Ausbau Montage	Oktober 2021 Juli 2022	September 2022 April 2023
Rothschönberg	Ausbau Montage	Oktober 2021 Januar 2022	April 2022 Dezember 2023
Munzig	Ausbau Montage	April 2022 Februar 2023	April 2023 April 2023
Miltitz	Ausbau Montage	Oktober 2021 Februar 2023	August 2023
Weitzschen	Ausbau Montage	September 2021 Januar 2022	Juli 2022 Mai 2023
Piskowitz	Ausbau Montage	Oktober 2021 Januar 2022	Oktober 2022 Mai 2023
Sönitz	Ausbau Montage	November 2021 Januar 2022	Oktober 2022 Mai 2023
Kettewitz	Ausbau Montage	April 2022 Juli 2022	Juni 2022 Mai 2023
Roitzschen	Ausbau Montage	November 2021 Juli 2022	September 2023

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Robschütz	Ausbau Montage	August 2021 Februar 2023	März 2023
Garsebach	Ausbau Montage	April 2022 Februar 2023	August 2023
Semmelsberg	Ausbau Montage	Mai 2022 Februar 2023	August 2023
Polenz	Ausbau Montage	März 2022 November 2023	November 2023
Spittewitz	Ausbau Montage	März 2022 Mai 2022	April 2022 Oktober 2022

Cluster GWG Klipphausen

Ort	Status	Beginn
GWG Klipphausen	Hausverkabelung und Aktivierung	August 2023

Häufig gestellte Fragen zum Breitbandausbau

1. Wo kann ich mich informieren?

Fragen zum Thema Netzbetrieb beantwortet Ihnen Vodafone, Tel. 0800 20 30 325 oder unter www.vodafone.de/klipphausen.

Bei Fragen zu den Themen Internetprodukte und Endkundenverträge informiert Ihr jeweiliger Wunschanbieter.

Für Ihre Fragen zum Bauablauf steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Klipphausen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich hierfür an das Bauamt, Herr George, Tel. 035204 217 53 oder per E-Mail an heiko.george@klipphausen.de.

2. Das Leerrohr habe ich im Haus, wie geht es nun weiter?

Die Tiefbaufirma hat das Leerrohr bis in ihr Gebäude verlegt. In der nächsten Zeit kommen Glasfasermonteure, blasen die Glasfaserleitung mit Luftdruck ein und montieren den APL (Hausübergabepunkt). Falls dies bei ihnen noch nicht durchgeführt wurde, aber bei den Nachbarn schon, kann es sein, dass sie von einem anderen Abzweigschacht versorgt werden oder eine andere Glasfaserleitung entsprechend der Wohneinheiten bekommen.

3. Wann werde ich nach erfolgter Montage aktiv geschaltet?

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“

Ist Ihr Verteilerbereich an den Netzbetreiber übergeben und Sie haben einen Telefonvorvertrag oder einen „normalen“ Telefonvertrag abgeschlossen wird sich Vodafone, oder ein beauftragter Dienstleister, bei Ihnen melden und einen Termin für die Hausverkabelung machen. Den Beginn dieser Maßnahmen für die jeweiligen Ortsteile finden sie hier in den Tabellen.

4. Wer legt den Termin zur Innenhausverkabelung fest?

Die Terminabstimmung für die Innenhausverkabelung obliegt dem Netzbetreiber Vodafone. Die Gemeinde Klipphausen kann keine Angaben über den zeitlichen Ablauf darüber machen.

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Projektträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt.

Das Vorhaben wird gefördert nach der Richtlinie
„Digitale Offensive Sachsen“